COMUNE DI CALVIZZANO

Città Metropolitana di Napoli



Fase

PROGETTO ESECUTIVO

Numero Tavola

I

Titolo Tavola

CRONOPROGRAMMA

Progettista

IIIDGE
DI GIROLAMO ENGINEERING

Responsabile del Procedimento
Ing. Lorenzo Tammaro

EDIZ.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
REV.00	FEBBRAIO 2026	EMISSIONE	GM	LdG	FdG

Questo documento, elaborato dalla Di Girolamo Engineering Srl, non può essere riprodotto o comunicato a terzi senza preventivo consenso scritto (legge 22-4-41,n.633- art. 2575 e segg. C.C.)

Nome attività	Durata
Allestimento del cantiere	17 g
Preparazione delle aree di cantiere	4 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantier	2 g
Realizzazione della viabilità di cantiere	3 g
Apprestamenti del cantiere	10 g
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali	1 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mate	4 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2 g
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	2 g
Montaggio del ponteggio metallico fisso	5 g
Impianti di servizio del cantiere	5 g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atm	1 g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	2 g
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assis	2 g
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	2 g
Demolizione eseguita con mezzi meccanici	14 g
Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita con mezzi m	8 g
Demolizione di strutture in muratura eseguita con mezzi mecc	3 g
Demolizione di tamponature eseguita con mezzi meccanici	2 g
Demolizione di tramezzature eseguita con mezzi meccanici	2 g
Demolizione di scale in muratura eseguita con mezzi meccani	4 g
Demolizione eseguita a mano	12 g
Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita a mano	5 g
Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a manc	2 g
Demolizione di tamponature eseguita a mano	2 g
Demolizione di tramezzature eseguita a mano	3 g
Demolizione di scale in muratura eseguita a mano	3 g
Rimozione di manti di copertura	4 g
Rimozione di manto di copertura in tegole	4 g
Rimozione di opere complementari in copertura	8 g
Rimozione di pluviali e canne di ventilazione	5 g
Rimozione di scossaline e canali di gronda	4 g
Rimozione di opere in ferro	3 g
Rimozione di ringhiere e parapetti	3 g
Rimozione di pavimenti	11 g
Rimozione di pavimento in pietra	3 g
Rimozione di pavimento in ceramica	3 g
Rimozione di rivestimenti in ceramica	3 g
Rimozione di massetto	5 g
Rimozione di serramenti	6 g
Rimozione di serramenti esterni	4 g
Rimozione di serramenti interni	3 g
Rimozione di pavimentazioni esterne	5 g
Rimozione di pavimentazioni esterne in pietra	5 g
Rimozione di manufatti contenenti amianto	19 g
Rimozione di amianto coibente di tubazioni o canalizzazioni o	9 g
Rimozione di canna di ventilazione o fumaria, tubazioni o gror	4 g
Rimozione di coperture in cemento amianto	9 g
Strutture principali in legno	8 g
Montaggio di travi in legno	8 g
Rifacimento copertura coibentata	25 g
Formazione di massetto per coperture	5 g
Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzont:	4 g
Impermeabilizzazione di coperture	7 g
Posa di manto di copertura in tegole	4 g
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione	5 g
Montaggio di scossaline e canali di gronda	4 g
Controsoffitti	10 g
Realizzazione di controsoffitti in cartongesso	10 g
Vespai, drenaggi, impermeabilizzazioni	21 g
Impermeabilizzazione di pareti controterra	7 g
Realizzazione di drenaggio per pareti controterra	7 g
Realizzazione di vespaio aerato con elementi in plastica	9 g
Assistenze murarie per rifacimento impianti	22 g
Rimozione di impianti	12 g
Esecuzione di tracce eseguite a mano	7 g
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici	4 g
Risanamento murature	11 g
Impermeabilizzazione	11 g
Impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie	8 g
Consolidamento di muratura con applicazione di rete el	4 g
Iniezioni di miscele cementizie armate	32 g
Lavorazione e posa di rete in materiale composito con connet	9 g
Consolidamento di muratura con malta strutturale per intonac	11 g
Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in elevazione	6 g
Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in elevazione	9 g
Rimodulazione spazi interni	12 g
Demolizione di tramezzature eseguita a mano	6 g
Realizzazione di tramezzature interne in laterizio	7 g
Sostituzione pavimenti e rivestimenti interni	34 g
Formazione di massetto per pavimenti interni	12 g
Posa di pavimenti per interni in ceramica	11 g
Posa di rivestimenti interni in ceramica	8 g
Posa di battiscopa in marmo	7 g
Pavimentazioni esterne	13 g
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	8 g
Posa di pavimenti drenanti in elementi autobloccanti	6 g
Infissi e serramenta	11 g
Montaggio di serramenti esterni	4 g
Montaggio di porte interne	8 g
Impianti distribuzione idrica	16 g
Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitar	4 g
Installazione di scaldacqua a pompa di calore per produzione	6 g
Montaggio di apparecchi igienico sanitari	3 g
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-san	6 g
Impianti ed accessori per bagno disabili	9 g
Montaggio di accessori per bagno disabili	3 g
Montaggio di apparecchi igienico sanitari per bagno disabili	2 g
Installazione di impianto di segnalazione allarme per bagno di	5 g
Impianti di smaltimento acque	11 g
Smaltimento acque meteoriche	6 g
Montaggio di canali di gronda e pluviali in lamiera zincat	6 g
Smaltimento acque reflue	6 g
Posa di collettori fognari in materie plastiche	6 g
Impianti distribuzione gas	14 g
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas	9 g
Collegamento di generatore di calore alla rete del gas	6 g
Impianti elevatori	8 g
Realizzazione di impianto ascensore elettrico	8 g
Impianti di sicurezza	6 g
Realizzazione di impianto di videosorveglianza	6 g
Impianti antenna TV	7 g
Realizzazione di impianto antenna TV	3 g
Realizzazione di impianto radiotelevisivo	5 g
Impianti di rete dati, fonia e videoconferenze	15 g
Realizzazione di impianto di rete dati	6 g
Realizzazione di impianto telefonico	6 g
Realizzazione di impianto citofonico	5 g
Pergolati	6 g
Realizzazione di pergolato con struttura in legno	6 g
Opere in legno e ferro	8 g
Posa di ringhiere e parapetti	5 g
Verniciatura a pennello di opere in ferro	5 g
Rifacimento intonaco e pitturazioni interne	12 g
Ripresa di intonaci interni	4 g
Pulitura di intonaci interni	3 g
Rasatura di intonaci interni	3 g
Tinteggiatura di superfici interne	5 g
Rifacimento intonaco e pitturazioni esterne	10 g
Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro	4 g
Rifacimento di cornicioni	3 g
Formazione intonaci esterni tradizionali	5 g
Tinteggiatura di superfici esterne	5 g
Smontaggio degli apprestamenti del cantiere	8 g
Disallestimento di aree di deposito provvisorie per materiali re	3 g
Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materia	2 g
Disallestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	3 g
Disallestimento di servizi sanitari del cantiere	2 g
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	3 g
Smobilizzo del cantiere	5 g
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	3 g
Smobilizzo del cantiere	2 g
Pulizia generale dell'area di cantiere	2 g
LEGENDA Zona:	
Z1 = ZONA UNICA	

